

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2015 "RAMO 33"
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y OBRA CONVENIDA

66103	REHABILITACIÓN DE MUROS, TECHO Y PISO FIRME	CONTRATADA	100	OBRA	800	1,360,000.00	0.00	0.00	816,000.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00
61202	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES QUIMICOS UREA	ADMINISTRACION DIRECTA	140	70 TONELADAS	40	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00
61601	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE HOYAS DE AGUA	ADMINISTRACION DIRECTA	40	350 HORAS DE MAQUINARIA	30	295,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,000.00	0.00
61502	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	ADMINISTRACION DIRECTA	30	117 HORAS DE MAQUINARIA	400	95,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	0.00
61205	ADQUISICION DE ASPERSORAS DE MOCHILA A BAJO COSTO	ADMINISTRACION DIRECTA	100	100 ASPERSORAS	300	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00
61205	ADQUISICION DE HERBICIDAS A BAJO COSTO	ADMINISTRACION DIRECTA	500	5000 LITROS	500	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	0.00
61202	ALIMENTO TERMINADO (PASTURA)	ADMINISTRACION DIRECTA	400	20000 BULTOS	100	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
61202	VACUNAS Y DESPARASITANTES	ADMINISTRACION DIRECTA	300	300 VACUNAS Y DESPARASITANTES	140	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
61205	CURSOS DE CAPACITACION	ADMINISTRACION DIRECTA	100	4 CURSOS	100	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62207	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	100	100 APOYOS	100	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
61202	PROYECTOS CDI PUEBLOS INDIGENAS	ADMINISTRACION DIRECTA	100	10 PROYECTOS	100	300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
TOTAL						15,384,026.36	2,140,000.00	100,000.00	1,416,000.00	9,137,058.00	495,000.00	2,115,000.00	-

MUNICIPAL
Tangancicuar, Mich.
ZINTZUN
MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tangancicuar, Mich.
C. SALVADOR SOTO GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tangancicuar, Mich.
C.P. Y M. JOSE LUIS SANCHEZ
OROPEZA
CONTRALOR MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JUAN MANUEL GRAJEDA
2012 - 2015
DIRECTOR DE OBRAS

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tangancicuar, Mich.
C.P. Y M.F. RAMIRO LOPEZ
MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015


NOMBRE DEL MUNICIPIO: Tangancicuaro

NOMBRE DEL MUNICIPIO: Tangancicuaro						METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		APORTACIÓN BENEFICIARIOS
											ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF	
				TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	CONTRATADA	1.00	OBRA	34050	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	TANGANCICUARO	media	62206	PRODIM	ADMINISTRACION	1.00	OBRA	34050	182,741.01	0.00	0.00	0.00	182,741.01	0.00	0.00
2	TANGANCICUARO	media	62206	GASTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACION	1.00	OBRA	34050	274,111.52	0.00	0.00	0.00	274,111.52	0.00	0.00
3	TANGANCICUARO	media	62206												
4	GOMEZ FARIAS	media	61402	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA.	CONTRATADA	914.49	M2	1409	1,142,878.45	0.00	0.00	0.00	1,142,878.45	0.00	0.00
5	SAN ANTONIO	media	61402	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA.	CONTRATADA	745.06	M2	1293	935,485.89	0.00	0.00	0.00	935,485.89	0.00	0.00
6	FRANCISCO J. MÚJICA	baja	61207	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MÚJICA.	CONTRATADA	300.00	ML	369	388,772.45	0.00	0.00	0.00	388,772.45	0.00	0.00
7	PATAMBAN	muy alta	61307	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CRISTO REY EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN	CONTRATADA	244.00	ML	2500	476,608.83	0.00	0.00	0.00	476,608.83	0.00	0.00
8	LOMA LINDA	muy alta	61307	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LUIS MORA EN COL. LOMA LINDA	CONTRATADA	164.00	ML	2500	373,516.80	0.00	0.00	0.00	373,516.80	0.00	0.00
9	DAMASO CARDENAS	medio	61503	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA A ESCUELA Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	CONTRATADA	27.00	M2	885	276,962.18	0.00	0.00	0.00	276,962.18	0.00	0.00
10	SAN JOSE DE GRACIA	medio	61402	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA ESCUELAS Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE.	CONTRATADA	1,081.15	M2	571	1,093,595.06	0.00	0.00	0.00	1,093,595.06	0.00	0.00
11	TENGUECHO	medio	61207	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO.	CONTRATADA	74.88	M2	2300	350,257.14	0.00	0.00	0.00	350,257.14	0.00	0.00
12	ETUCUARO	medio	61207	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD ETUCUARO.	CONTRATADA	262.58	M2	2300	350,257.14	0.00	0.00	0.00	350,257.14	0.00	0.00
13	ETUCUARO	medio	61207	MANTENIMINETO DE AULAS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO.	CONTRATADA	299.52	M2	2300	380,500.00	0.00	0.00	0.00	399,531.64	0.00	0.00
14	GUARACHANILLO	Medio	61207	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SIN NOMBRE EN GUARACHANILLO	CONTRATADA	1,365.00	M2	2300	579,856.91	0.00	0.00	0.00	579,856.91	0.00	0.00
15	NUEVO SAUZ DE GUZMAN	Muy Bajo	61402	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMAVERA DEL NUEVO SAUZ DE GUZMAN.	CONTRATADA	283.50	M2	1560	444,559.24	0.00	0.00	0.00	444,559.24	0.00	0.00
16	FRANCISCO J. MÚJICA	baja	61207	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE FCO. J. MUJICA.	CONTRATADA	40.00	M2	369	119,152.64	0.00	0.00	0.00	119,152.64	0.00	0.00
17	PATAMBAN	Muy Alta	61207	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS TSINARIKUA EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN.	CONTRATADA	74.88	M2	2300	350,257.14	0.00	0.00	0.00	350,257.14	0.00	0.00
18	NUEVO SAUZ DE GUZMAN	Muy Bajo	61402	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALPE.	CONTRATADA	520.00	M2	1560	654,513.96	0.00	0.00	0.00	654,513.96	0.00	0.00
19	VARIAS LOCALIDADES	muy alta	61207	ESCUELAS DE CALIDAD	ADMINISTRACION DIRECTA	20	ESCUELAS	34050	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	TANGANCICUARO	muy alta	62205	RESCATE DE ESPACIOS	CONTRATADA	1	OBRA	34050	1,000,000.00	400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00

VARIAS LOCALIDADES	may alta	61103	REHABILITACION DE MUROS, TECHO Y PISO FIRME	CONTRATADA	100	OBRA	800	1,360,000.00	0.00	0.00	816,000.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00
VARIAS LOCALIDADES	alta y media	61202	ADQUISICION DE FERTILIZANTES QUIMICOS UREA	ADMINISTRACION DIRECTA	140	70 TONELADAS	40	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00
VARIAS LOCALIDADES	alta y media	61601	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE HOYAS DE AGUA	ADMINISTRACION DIRECTA	40	350 HORAS DE MAQUINARIA	30	295,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,000.00	0.00
VARIAS LOCALIDADES	alta y media	61502	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	ADMINISTRACION DIRECTA	30	117 HORAS DE MAQUINARIA	400	95,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	0.00
VARIAS LOCALIDADES	alta y media	61205	ADQUISICION DE ASPERSORAS DE MOCHILA A BAJO COSTO	ADMINISTRACION DIRECTA	100	100 ASPERSORAS	300	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00
VARIAS LOCALIDADES	alta y media	61205	ADQUISICION DE HERBICIDAS A BAJO COSTO	ADMINISTRACION DIRECTA	500	5000 LITROS	500	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	0.00
VARIAS LOCALIDADES	alta y media	61202	ALIMENTO TERMINADO (PASTURA)	ADMINISTRACION DIRECTA	400	20000 BULTOS	100	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
VARIAS LOCALIDADES	alta y media	61202	VACUNAS Y DESPARASITANTES	ADMINISTRACION DIRECTA	300	300 VACUNAS Y DESPARASITANTES	140	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
VARIAS LOCALIDADES	alta y media	61205	CURSOS DE CAPACITACION	ADMINISTRACION DIRECTA	100	4 CURSOS	100	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIAS LOCALIDADES	alta y media	62207	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	100	100 APOYOS	100	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
VARIAS LOCALIDADES INDIGENAS	alta	61202	PROYECTOS CDI PUEBLOS INDIGENAS	ADMINISTRACION DIRECTA	100	10 PROYECTOS	100	300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
TOTAL								16,384,026.36	2,140,000.00	100,000.00	1,416,000.00	9,137,058.00	495,000.00	2,115,000.00	-




DR. GUSTAVO ZÚÑIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



2012 - 2015



C.P. Y. F. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ
CONTADOR MUNICIPAL



ING. JUAN MANUEL GRAJEDA
DIRECTOR DE OBRAS



Sr. V. F. CAMINO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

EL MUNICIPIO: Tangamangúaro				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019												
SA	LOCALIDAD	GRADO DE VULNERABILIDAD	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
						CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIACIÓN
											ESTATAL	FEDERAL	FISE	FORTAMUN-OF		
	TANGAMANGUARO	Medio	62206	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONTRATADA	1.00	OBRA	34050	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TANGAMANGUARO	Medio	62206	PRODIM	ADMINISTRACION	1.00	OBRA	34050	182,741.01	0.00	0.00	0.00	182,741.01	0.00	0.00	0.00
	TANGAMANGUARO	Medio	62206	GASTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACION	1.00	OBRA	34050	274,111.52	0.00	0.00	0.00	274,111.52	0.00	0.00	0.00
	GOMEZ FARRAS	Medio	61402	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA	CONTRATADA	914.49	M2	1409	1,142,878.45	0.00	0.00	0.00	1,142,878.45	0.00	0.00	0.00
	SAN ANTONIO	Medio	61402	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	CONTRATADA	745.06	M2	1293	935,485.89	0.00	0.00	0.00	935,485.89	0.00	0.00	0.00
	FRANCISCO J. MUJICA	Baja	61207	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA	CONTRATADA	300.00	ML	369	388,772.45	0.00	0.00	0.00	388,772.45	0.00	0.00	0.00
	PATAMBAN	Muy Alta	61307	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CRISTO REY EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN	CONTRATADA	244.00	ML	2500	478,608.83	0.00	0.00	0.00	478,608.83	0.00	0.00	0.00
	LOMA LINDA	Muy Alta	61307	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LUIS MORA EN COL. LOMA LINDA	CONTRATADA	164.00	ML	2500	373,516.80	0.00	0.00	0.00	373,516.80	0.00	0.00	0.00
	DAMASO CARDENAS	Medio	61503	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA A ESCUELA Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	CONTRATADA	27.00	M2	885	276,962.18	0.00	0.00	0.00	276,962.18	0.00	0.00	0.00
	SAN JOSE DE GRACIA	Medio	61402	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA ESCUELAS Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	CONTRATADA	1,081.15	M2	571	1,093,595.06	0.00	0.00	0.00	1,093,595.06	0.00	0.00	0.00
	TENGUECHO	Medio	61207	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE TENGUECHO	CONTRATADA	74.88	M2	2300	350,257.14	0.00	0.00	0.00	350,257.14	0.00	0.00	0.00
1	ETUCUARO	Medio	61207	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	CONTRATADA	262.68	M2	2300	350,257.14	0.00	0.00	0.00	350,257.14	0.00	0.00	0.00
1	ETUCUARO	Medio	61207	MANTENIMIENTO DE AULAS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	CONTRATADA	299.52	M2	2300	380,500.00	0.00	0.00	0.00	399,531.64	0.00	0.00	0.00
1	GUARACHANILLO	Medio	61207	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SIN NOMBRE EN GUARACHANILLO	CONTRATADA	1,365.00	M2	2300	579,856.91	0.00	0.00	0.00	579,856.91	0.00	0.00	0.00
5	NUEVO SAUZ DE GUZMAN	Muy Bajo	61402	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMAVERA DEL NUEVO SAUZ DE GUZMAN	CONTRATADA	283.50	M2	1580	444,559.24	0.00	0.00	0.00	444,559.24	0.00	0.00	0.00
5	FRANCISCO J. MUJICA	Baja	61207	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE FCO. J. MUJICA	CONTRATADA	40.00	M2	369	119,152.64	0.00	0.00	0.00	119,152.64	0.00	0.00	0.00
7	PATAMBAN	Muy Alta	61207	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS TSINARIKUA EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN	CONTRATADA	74.88	M2	2300	350,257.14	0.00	0.00	0.00	350,257.14	0.00	0.00	0.00
8	NUEVO SAUZ DE GUZMAN	Muy Bajo	61402	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	CONTRATADA	520.00	M2	1580	654,513.96	0.00	0.00	0.00	654,513.96	0.00	0.00	0.00
9	VARIAS LOCALIDADES	Muy Alta	61207	ESCUELAS DE CALIDAD	ADMINISTRACION DIRECTA	20	ESCUELAS	34050	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	TANGAMANGUARO	Muy Alta	62205	RESCATE DE ESPACIOS	CONTRATADA	1	OBRA	34050	1,000,000.00	400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

