

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TRIMESTRE: VII TRIMESTRE

ESTADO: MICHOACÁN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG. SPROG. PROY.	PARTIDA PRESUPUESTAL (PSM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	NIVEL DE EJERCICIO		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALEO TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES		OBSERVACION	
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS		CTA. CTE.	TOTAL	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		NIVEL DE MEDIDA
092/2015/OP/004		113545508731000703402	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA ESCUELAS Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	SAN JOSE DE GRACIA	C	1,093,595.06	0.00	0.00	1,093,595.06	0.00	0.00	952.94	100%	100%	09/03/2015	06/06/2015	M2	5081.15	071	
						1,092,642.12	0.00	0.00	1,092,642.12	0.00	0.00									
092/2015/OP/001		11705220487310007064303	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA ESCUELA Y CLINICA EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	ORAL DAMASO CARDENAS	C	276,962.18	0.00	0.00	276,962.18	0.00	0.00	599.78	100%	100%	02/02/2015	28/03/2015	M2	27	005	
						276,362.40	0.00	0.00	276,362.40	0.00	0.00									
092/2015/OP/003		11370200487310007064303	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER MINA DE GOMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	C	1,142,878.45	0.00	0.00	1,142,878.45	0.00	0.00	929.63	100%	100%	02/02/2015	18/04/2015	ML	95.96	1409	
						1,141,948.82	0.00	0.00	1,141,948.82	0.00	0.00									
092/2015/OP/005		11704500487310007064303	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE	C	731,017.35	0.00	0.00	731,017.35	0.00	0.00	1,848.92	100%	100%	18/05/2015	13/07/2015	ML	89.69	1560	
						729,169.34	0.00	0.00	729,169.34	0.00	0.00									
092/2015/OP/007		11703200487310007064303	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I MUJICA	FCO. I MUJICA	C	388,772.45	0.00	0.00	388,772.45	0.00	0.00	1,404.73	100%	100%	18/05/2015	26/06/2015	ML	300	369	
						387,367.72	0.00	0.00	387,367.72	0.00	0.00									
092/2015/OP/010		11704200487310007064303	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH	PATAMBAN	C	5,877,131.84	5,877,131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,749.72	100%	80%	15/12/2014	30/07/2015	M2	3,362.17	2500	
						3,918,382.12	3,918,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00									
092/2015/OP/003		11701200487310007064303	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA SAN ANTONIO OCAMPO	SAN ANTONIO OCAMPO	C	935,485.89	0.00	0.00	935,485.89	0.00	0.00	862.80	100%	100%	23/02/2015	12/05/2015	ML	85.15	1293	
						934,623.09	0.00	0.00	934,623.09	0.00	0.00									
092/2015/OP/004		11203000487310007064303	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CRISTO REY EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN	PATAMBAN	C	476,608.83	0.00	0.00	476,608.83	0.00	0.00	2,257.23	100%	100%	19/05/2015	19/06/2015	ML	244	2500	
						474,351.60	0.00	0.00	474,351.60	0.00	0.00									
092/2015/OP/008		11101200487310007064303	MANTENIMIENTO DE AULAS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ETUCUARO	ETUCUARO	C	399,531.64	0.00	0.00	399,531.64	0.00	0.00	5,953.38	100%	100%	18/05/2015	03/07/2015	M2	299	2300	
						393,578.26	0.00	0.00	393,578.26	0.00	0.00									
092/2015/OP/009		11101200487310007064303	MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE LA COMUNIDAD	ETUCUARO	C	350,257.14	0.00	0.00	350,257.14	0.00	0.00	943.89	100%	100%	18/05/2015	03/07/2015	M2	299	2300	
						349,313.25	0.00	0.00	349,313.25	0.00	0.00									
SUMA DE LO APROBADO HOJAS						11,672,249.84	5,877,131.84	0.00	5,295,109.00	0.00	0.00									
SUMA DE LO EJERCIDO HOJAS						346,192.17	0.00	0.00	5,911,024.60	0.00	0.00									

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO
2015 - 2018
C. P. ARTURO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO
2015 - 2018
C. P. JUAN CARLOS GARCIA
SINDICADO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO
2015 - 2018
ING. ARQ. JOHNN CARLOS GARCIA
DIRECTOR DE OBRA

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO
2015 - 2018
C. P. JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO
2015 - 2018
C. P. JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LAS OBRAS FINANCIADAS POR EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRAS CONVENIDAS

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TRIMESTRE: III TRIMESTRE

ESTADO MUNICIPAL	MUNICIPIO	CATEGORIA	NOMBRE DE LA OBRA / DESCRIPCION	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	INVERSION FINANCIADA (MILLONES DE PESOS)						PROGRESO		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	MUNICIPIO	CATEGORIA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO			
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	CONVENIDAS	OTROS	PROG. (%)	REALIZADO (%)									
ESTADO DE AGUILA	TANCANCOHUIO	A	CONSTRUCCION DE OBERAS EN CALLES Y VIALIDAD	TANCANCOHUIO	A	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	22/07/2015	07/08/2015	MI	100 A	300				
			CONSTRUCCION DE OBERAS EN CALLES Y VIALIDAD	TANCANCOHUIO	A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	10/07/2015	21/08/2015	MI	107	100				
			CONSTRUCCION DE OBERAS Y BIENESTAR SOCIAL	TANCANCOHUIO	A	101,314.50	0.00	101,314.50	0.00	0.00	0.00	100%	100%	21/07/2015	01/08/2015	MI	60	100				
			CONSTRUCCION SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL TERRITO	TANCANCOHUIO	A	242,782.47	0.00	0.00	242,782.47	0.00	0.00	0.00	100%	100%	02/07/2015	15/07/2015	MI	192				
			LIMPIEZA DE VALLADO EN EL CAMINO MARTINEZ DE ANTONCHA LOMA LINDA CON CONSTRUCCION DE FUENTE	TANCANCOHUIO	A	465,148.00	0.00	465,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	02/07/2015	15/07/2015	MI	1000	1000			
			AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN SAN JOSE DE GRACIA	SAN JOSE DE GRACIA	A	64,732.75	0.00	64,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	13/07/2015	21/07/2015	MI	200	100			
			REHABILITACION DE BOYAS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	A	155,168.00	0.00	0.00	93,668.00	72,600.00	0.00	0.00	100%	100%	11/04/2015	17/07/2015	MI	600	60			
			REHABILITACION DE CAMINOS SACACABALLA	COBERTURA MUNICIPAL	A	98,200.00	0.00	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	100%	100%	11/08/2015	17/07/2015	MI	60	30			
			IMPERMEABILIZACION DE LANAS EN LA ESC. PRIMARIA BUENA VISTA	TANCANCOHUIO	A	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100%	100%			MI	100	100			
			CONSTRUCCION DE TEJADO DE PATIO CIVIL EN SU TERCERA ETAPA ESCUELA MELCHOR DE CAMPO	SAN ANTONIO	A	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	100%	100%	11/07/2015	14/08/2015	MI	100	70			
			CONSTRUCCION DE TEJADO DE PATIO CIVIL EN SU TERCERA ETAPA ESCUELA MELCHOR DE CAMPO	BUENA VISTA	A	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100%	100%			MI	100	135			
			ELECTRIFICACION	BUENA VISTA	A	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100%	100%			MI	100	100			
									SUMA APROBADO HOJA 1	1,534,168.00	0.00	1,534,168.00	121,700.00	27,500.00								
									SUMA EJECUCION HOJA 1	1,534,168.00	0.00	1,534,168.00	121,700.00	27,500.00								
									SUMA APROBADO APROBADO	1,534,168.00	0.00	1,534,168.00	121,700.00	27,500.00								
						SUMA APROBADO EJECUCION	1,534,168.00	0.00	1,534,168.00	121,700.00	27,500.00											



2015 - 2018



2015 - 2018




2015 - 2018



2015 - 2018



2015 - 2018




Página 31

Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto/Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		UNIDAD de Medida	Posición	Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC01302014653	Medicamentos, Valvulas Y Desparasitantes	4206801-2	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO AGROPECUARIO	Asistencia Social	En Ejecucion						0.00							Financiera / Físico / Registre. La entidad federal, el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC0130402025196	Hidrocloro E Insecticidas A Bajo Costo	4206801-5	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO AGROPECUARIO	Asistencia Social	En Ejecucion						0.00							Financiera / Físico / Registre. La entidad federal, el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC0130402025249	Aspersoras De Mocho A Bajo Costo	4206-6801-1-6	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO AGROPECUARIO	Asistencia Social	En Ejecucion						0.00							Financiera / Físico / Registre. La entidad federal, el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC0150200204978	Pasturas	12078	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	1250.000				0.00			Pezas	400	0.00		Financiera. La entidad federal y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico. La entidad federal y el municipio no reportó información sobre el avance físico y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
MIC0150200204978	Valvulas Y Desparasitantes	12077	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	1150.000				0.00			Pezas	30	0.00		Financiera. La entidad federal y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico. La entidad federal y el municipio no reportó información sobre el avance físico y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre.
MIC13130100020483	Adquisición De Alimentos Terneros (Pasturas)	2801	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO AGROPECUARIO	Asistencia Social	En Ejecucion						0.00							Financiera / Físico / Registre. La entidad federal, el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC14140200420249	Medicamentos, Valvulas Y Desparasitantes A Bajo Costo		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO AGROPECUARIO	Otros Proyectos	En Ejecucion						0.00							Financiera / Físico / Registre. La entidad federal, el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC14140400415840	Hidrocloro A Bajo Costo		1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo agropecuario	Asistencia Social	En Ejecucion						0.00							Financiera / Físico / Registre. La entidad federal, el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC14140400422044	Adquisición De Alimentos Terneros (Pasturas)	211202	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO AGROPECUARIO	Asistencia Social	En Ejecucion						0.00							Financiera / Físico / Registre. La entidad federal, el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC14140400482488	Aspersoras De Mocho	0112	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO AGROPECUARIO	Otros Proyectos	En Ejecucion						0.00							Financiera / Físico / Registre. La entidad federal, el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC14140400422050	Fertilizantes Químicos	012	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO AGROPECUARIO	Otros Proyectos	En Ejecucion						0.00							Financiera / Físico / Registre. La entidad federal, el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.


2015 - 2018



 CONEJO MUNICIPAL

2015 - 2018


2015 - 2018


 SINDICATURA MUNICIPAL

2015 - 2018


 RECIBI
 29 OCT 2015
 REGION I
 RECEPCION DE CUENTAS