

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

No. De Obra
2017/OP/003

En la Cabecera Municipal del municipio de **Tangancícuaro, Mich.** Siendo las **10:00 a. m.** del día **07 de Abril del 2017** se reunieron los representantes del Consejo de Desarrollo Social, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Comité Comunitario, conformado por el C. Erika Orozco B., C. Lucila Valencia H., C. Joaquin Torres A., C. Ignacio Lemus M., Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente; para hacer la entrega de la obra: **"EXTENSIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINES"**
META REAL: 100.00 M

La cual fue aprobada en la junta de consejo celebrada el día **23 de Marzo del 2017** con una inversión de:

COSTO TOTAL APROBADO

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 92,985.04 (NOVENTA Y DOS MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL	\$ 92,985.04 (NOVENTA Y DOS MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.)

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO.**



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

Iniciándose el **24 de Marzo del 2017** y se terminó el **07 de Abril del 2017** la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.

La obra consistió en **TRABAJOS PRELIMINARES**: Limpia, trazo y nivelación, de terreno, plazas, andadores , banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2 estableciendo ejes y referencias, Excavación en caja por medios con retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco, tipo II zona A, profundidad promedio de 0.00 a 2.00 m, acarreo en camión de material mixto, primer kilómetro, carga mecánica. Afine de taludes y fondo de excavación efectuada por medios mecánicos, material seco tipo II. Plantilla de material de banco granzón cribado de 10 cm de espesor promedio para apoyo de tuberías incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos y desperdicios. Suministro y colocación de tubo P.V.C. hidráulico RD-26 de 2" con campana, anillo y lubricante, relleno de cepas con materil de banco compactado en capas de 20cm, suministro e instalacion de toma domiciliaria para agua potable de 2" x 1/2" con manguera poliducto de alta densidad, suministro y colocacion de caja para llave de banqueta de polopropileno, construcción de registro o caja de válvulas de 0.60 x 0.40 m a base de tabique de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena y plantilla de concreto f'c=150 kg/cm2. En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

COSTO TOTAL

\$ 92,985.04 (NOVENTA Y DOS MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.)

con las siguientes aportaciones:

MUNICIPAL DIRECTO: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

MUNICIPAL **\$ 92,985.04 (NOVENTA Y DOS MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.)**

ESTATAL: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

FEDERAL: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

BENEFICIARIOS: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 92,985.04 (NOVENTA Y DOS MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.)



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

Recibe el comité de la obra: **instancia** que será la responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LEONARDO MARTINEZ GARCIA



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Erika Orozco B.

PRESIDENTE

Luis Valenzuela H.

SECRETARIO

Odovick Tosa

TESORERO

VOCAL DE C. Y V.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001