

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

No. De Obra
2017/OP/005/F3

En la Cabecera Municipal del municipio de **Tangancícuaro, Mich.** Siendo las **10:00 a. m.** del día **30 de Marzo del 2017** se reunieron los representantes del Consejo de Desarrollo Social, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Comité Comunitario, conformado por el C. Jesús Chávez, C. Irma Lucatero Torres, C. Leticia Chávez Lucatero, C. Rosa Anguiano, Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente; para hacer la entrega de la obra: **“INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y ASFALTADO EN CALLE EL DISPARATE EN LA COMUNIDAD DE GUARACHANILLO”**
META REAL: 1757.00 M2

La cual fue aprobada en la junta de cabildo celebrada el día **23 de Marzo del 2017** con una inversión de:

COSTO TOTAL APROBADO

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 1,671,977.59 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$ 1,671,977.59 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO.**



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

Iniciándose el **03 de Abril del 2017** y se terminó el **31 de Mayo del 2017** la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.

La obra consistió en **PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA:** Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10.000m². Excavación en caja de 20cm, por medios mecánicos con retroexcavadora no incluye afine de taludes, material seco tipo II, zona A, profundidad promedio de 0.00 a 2.00m. Acarreo de material producto de la excavación. Cortes laterales para ampliación. Acarreo de material productos de los cortes. Acarreo y compactación del terreno natural. Base con material de banco granzón-cementante o material inerte en proporción 80%-20% respectivamente de 15cm de espesor promedio compactados, humedecido, tendido y compactado al 95% de su P.V.S.M. incluye 1er km de acarreo. Riego de liga o impregnado a base de emulsión catiónica de rompimiento medio a razón de 0.7lts/m² incluye material y aplicación por obra terminada. Carpeta asfáltica (mezcla en caliente) de 5cm de espesor, compactado, tendida con finisher, implementada con sensores de rayos láser. **DRENAJE Y ALCANTARILLADO:** Excavación en cepas por medios mecánicos con retroexcavadora no incluye afine de taludes material seco tipo II, zona A, profundidad promedio de 0.00a 2.00m. Acarreo en camión de material mixto primer kilómetro incluye carga mecánica. Afine de taludes y fondo de excavación a mano para mejoramiento de excavación efectuada por medios mecánicos, material seco tipo II. Plantilla de material de banco granzón cribado de 10cm de espesor promedio para apoyo de tuberías incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarrees y desperdicios. Suministro y colocación de tubo PVC S-25 de junta hermética de 12" (0.30m) de diámetro para drenaje incluye: materiales, equipo, mano de obra, sostén de ductos preparaciones, maniobras y acarrees de tubos 20.00m de distancia. Relleno de cepas con material de banco (granzón cribado) compactado con placa vibratoria en capas de 20cm incluye: incorporación de agua necesaria, mano de obra, herramientas, acarrees y desperdicios. Colocación de descarga domiciliaria con tubería de PVC de 6# de diámetro a red de alcantarillado incluye: materiales, mano de obra, acarrees, desperdicios, excavación de cepas y relleno con material de banco. Construcción de registro de 0.40 x 0.40 (altura según nivel) a base de tabique rojo recocido en 14cm de espesor junteado, asentado con mortero cemento-arena 1:4 acabado pulido, plantilla de concreto f'c=150kg/cm² de 10cm de espesor incluye tapa de concreto reforzada con alambazón, materiales y mano de obra. Construcción de pozo de visita a base de muro de tabique común en forma de cono de 0.60cm a 0.90cm de diámetro a tizón, aplanado interior pulido de cemento-arena 1:4 desplante sobre firme de concreto f'c=150kg/cm², incluye brocal y tapa de concreto, prof. A rasante hidr. 1.50m con media caña incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, acarrees y desperdicios. **AGUA POTABLE:** Colocación de tomas domiciliarias



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

para agua potable de 2" x 1/2" con manguera poliducto de alta densidad, incluye llave de paso, excavación, herramientas, materiales y mano de obra. Reparaciones a la red de agua potable, incluye piezas para su reparación. Colocación de llave de paso en las líneas de servicio a la comunidad de Guarachanillo y Aranza.

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

COSTO TOTAL

\$ 1,671,977.58 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)

con las siguientes aportaciones:

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 1,671,977.58 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$ 1,671,977.58 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.)

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

Recibe el comité de la obra: **instancia** que será la responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.



POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LEONARDO MARTINEZ GARCIA



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

Josus Chaves
PRESIDENTE

Ima Lucatero
SECRETARIO

Letisia Chavez
TESORERO

Rosa Anguiano
VOCAL DE C. Y V.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001