

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

No. De Obra
2017/OP/002

En la Cabecera Municipal del municipio de **Tangancicuaro, Mich.** Siendo las **10:00 a. m.** del día **10 de Abril del 2017** se reunieron los representantes del Consejo de Desarrollo Social, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y el Comité Comunitario, conformado por el C. Martha Alicia Lemus Guzman, C. Lucila Valencia, C. Ignacio Lemus M., C. Ramón Lemus, Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente; para hacer la entrega de la obra: **“AMPLIACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EL ARROLLO EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ”**
META REAL: 200.00 M

La cual fue aprobada en la junta de consejo celebrada el día **08 de Marzo del 2017** con una inversión de:

COSTO TOTAL APROBADO

MUNICIPAL DIRECTO:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
MUNICIPAL:	\$ 261,952.48 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
ESTATAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
FEDERAL:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
BENEFICIARIOS:	\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 261,952.48 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)

El comité manifiesta que la obra se ejecuto bajo la modalidad de: **CONTRATO.**



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancicuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

Iniciándose el 13 de Marzo del 2017 y se terminó el 10 de Abril del 2017 la cual de acuerdo al calendario de ejecución si cumplió con el tiempo previsto.

La obra consistió en **TRABAJOS PRELIMINARES:** Limpia, trazo y nivelación, de terreno, plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m² estableciendo ejes y referencias. **DRENANE Y ALCANTARILLADO:** Excavación en caja por medios con retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco, tipo II zona A, profundidad promedio de 0.00 a 2.00 m, acarreo en camión de material mixto, primer kilómetro, carga mecánica. Afine de taludes y fondo de excavación efectuada por medios mecánicos, material seco tipo II. Plantilla de material de banco granzón cribado de 10 cm de espesor promedio para apoyo de tuberías incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo y desperdicios. Suministro y colocación de tubo P.V.C. s-25 de junta hermética de 10" de diámetro para drenaje incluye; materiales, equipo, acarreo del tubo a 20.00 m de distancia. Relleno de cepas con material de banco (granzón cribado) compactado con placa vibratoria en capas de 20cm incluye: incorporación de agua necesaria, mano de obra, herramientas acarreo y desperdicios. Colocación de descarga domiciliaria con tubería de P.V.C de 6" de diámetro a red de alcantarillado incluye: suministro y colocación de silleta de 10" x 6" de p.v.c incluye: materiales mano de obra, acarreo, desperdicios, excavación de cepas y relleno con material de banco. Construcción de caja de caída o registro de 0.40 x 0.40 a mase de tabique rojo recocido en 14 cm de espesor juntado, asentado con plantilla de concreto f'c= 150 kg/cm² de 10 cm de espesor incluye tapa de copncreto reforzada con alambon materiales y mano de obra. Construcción de pozos de visita base de muro de tabique común en forma de cono de 0.60 m a 0.90 m de diámetro a tizón aplanado interior pulido de cemento-arena 1:4 desplante sobre firme de concreto f'c 150kg/cm² incluye brocal y tapa de concreto prof. a rasante hydr 1.50 m con media caña incluye: materiales, mano de obra, herramienta acarreo y desperdicios. **AGUA POTABLE:** Limpia, trazo y nivelación, de terreno, plazas, andadores, banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m² estableciendo ejes y referencias, Excavación en caja por medios con retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco, tipo II zona A, profundidad promedio de 0.00 a 2.00 m, acarreo en camión de material mixto, primer kilómetro, carga mecánica. Afine de taludes y fondo de excavación efectuada por medios mecánicos, material seco tipo II. Plantilla de material de banco granzón cribado de 10 cm de espesor promedio para apoyo de tuberías incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo y desperdicios. Suministro y colocación de tubo P.V.C. hidráulico RD-26 de 2" con campana, anillo y lubricante, suministro e instalacion de toma domiciliaria para agua potable de 2" x 1/2" con manguera poliducto de alta densidad, suministro y colocacion de caja para llave de banqueta de polopropileno, construcción de registro o caja de válvulas de 0.60 x 0.40 m a base de tabique de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena y plantilla de concreto f'c=150 kg/cm².



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

COSTO TOTAL

\$ 261,952.47 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)

con las siguientes aportaciones:

MUNICIPAL DIRECTO: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

MUNICIPAL **\$ 261,952.47 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)**

ESTATAL: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

FEDERAL: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

BENEFICIARIOS: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$ 261,952.47 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)

En la cual el comité tuvo buena participación en la supervisión de la obra.

Recibe el comité de la obra: **instancia** que será la responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. ARTURO HERNÁNDEZ VAZQUEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. LEONARDO MARTÍNEZ GARCÍA



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

M^ora T^he ALICIA LEMUS GUZMAN

PRESIDENTE

Lucia Salas J.

SECRETARIO

Ignacio Lemus M.

TESORERO

Ramon Lemus

VOCAL DE C. Y V.



Dr. Miguel Silva No. 105
Col. Centro C.P. 59750
Tangancícuaro, Mich., Méx.
Tels: (355) 553 2283 y 553 2146
Fax 01 (355) 553 2001