DEPICCE
Desarrolladora de Proyectos Integrales en Construcción del Centro

OBRA: INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA BUENA VISTA		FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO: AYTTO/TANGANCÍCUARO/2018/OP/FIII/001	COMUNIDAD: BUENA VISTA	FECHA DE TERMINO: 03/DICIEMBRE/2018	MONTO CONTRATADO: $821,820.99
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24/OCTUBRE/2018 - 03/DICIEMBRE/2018	MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICH.		MONTO EJECUTADO: $821,820.99

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	DEL PRESUPUESTO		DE LAS ESTIMACIONES		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	1 (UNO)	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	TRABAJOS PRELIMINARES										
43104	Trazo y nivelación para líneas de agua potable y alcantarillado, colocando ejes y referencias.	m2	$11.78	807.30	$9,509.99	807.30	$9,509.99	807.30	$9,509.99	0.00	$0.00
2	DRENAJE Y ALCANTARILLADO				$0.00						
2.1	Excavación en cepas con retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco, tipo II, zona "A", profundidad de 0.00 a 2.00 m.	m3	$207.71	645.84	$134,147.43	645.84	$134,147.43	645.84	$134,147.43	0.00	$0.00
2.2	Acarreo en camión de material mixto, primer kilometro, carga mecánica.	m3	$46.45	839.59	$38,998.96	839.59	$38,998.96	839.59	$38,998.96	0.00	$0.00
5.3	Afine de taludes y fondo de excavación a mano para mejoramiento de excavación efectuada por medios mecánicos, material seco tipo II.	m2	$27.65	2260.44	$62,501.17	2260.44	$62,501.17	2260.44	$62,501.17	0.00	$0.00
5.4	Plantilla de material de banco granzón cribado de 10 cm de espesor promedio para apoyo de tuberías. Incluye Materiales, mano de obra, herramienta, acarreos y desperdicios.	m3	$247.48	64.58	$15,982.26	64.58	$15,982.26	64.58	$15,982.26	0.00	$0.00
5.55	Suministro y colocación de tubo de PVC S-25 de junta hermética de 6" de diametro para drenaje. Incluye Materiales, equipo, mano de obra, sostén de ductos, preparaciones, maniobras y acarreos del tubo a 20 metros de distancia.	ml	$252.22	242.00	$61,037.24	242.00	$61,037.24	242.00	$61,037.24	0.00	$0.00
5.56	Suministro y colocación de tubo de PVC S-25 de junta hermética de 8" de diametro para drenaje. Incluye Materiales, equipo, mano de obra, sostén de ductos, preparaciones, maniobras y acarreos del tubo a 20 metros de distancia.	ml	$405.06	565.30	$228,980.42	565.30	$228,980.42	565.30	$228,980.42	0.00	$0.00
5.6	Relleno en cepas con material de banco (granzón cribado) compactado con placa vibratoria en capas de 20 cm. Incluye: Incorporación de agua necesaria, mano de obra, herramientas, acarreos y desperdicios.	m3	$253.63	452.09	$114,663.59	452.09	$114,663.59	452.09	$114,663.59	0.00	$0.00
2.8	Construcción de caja de caida o registro de 0.40x0.60 y altura según nivel, a base de tabique rojo recocido en 14 cm de espesor junteado, asentado con mortero cemento - arena 1:4 acabado pulido, plantilla de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor. Incluye: Tapa de concreto reforazdo con alambrón, materiales y mano de obra.	pza	$2,692.68	2.00	$5,385.36	2.00	$5,385.36	2.00	$5,385.36	0.00	$0.00

OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCICUARO DE ARISTA, MICH.
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

Ricardo Magaña

DEPICCE
Desarrolladora de Proyectos Integrales en Construcción del Centro

OBRA: INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA BUENA VISTA		FINIQUITO FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA	
No. DE CONTRATO: AYTTO/TANGANCÍCUARO/2018/OP/FIII/001	COMUNIDAD: BUENA VISTA	FECHA DE TERMINO: 03/DICIEMBRE/2018	MONTO CONTRATADO: $821,820.99
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24/OCTUBRE/2018 - 03/DICIEMBRE/2018	MUNICIPIO: TANGANCÍCUARO, MICH.		MONTO EJECUTADO: $821,820.99

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	DEL PRESUPUESTO		DE LAS ESTIMACIONES		EJECUTADO		DIFERENCIAS	
				CANTIDAD	IMPORTE	1 (UNO)	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
2.9	Construcción de pozo de visita a base de muro de tabique común en 30 cm, en forma de cono de 0.60 m a 0.90 m diametro, aplanado interior pulido de cemento - arenas 1:4 sobre platilla de concreto f'c=150 kg/cm2. Incluye: Brocal, tapa de concreto, prof. a rasante hidr. 1.50 m con media caña. Materiales, mano de obra, herramineta, acarreos y desperdicios.	pza	$7,451.99	5.00	$37,259.97	5.00	$37,259.97	5.00	$37,259.97	0.00	$0.00

SUBTOTAL		$708,466.37		$708,466.37		$708,466.37		$0.00
I.V.A (16%)		$113,354.62		$113,354.62		$113,354.62		$0.00
TOTAL		$821,820.99		$821,820.99		$821,820.99		$0.00

AMORTIZACIÓN =	$ -	$ -
IMPORTE DEVENGADO =	$ 821,820.99	$ 821,820.99
DEDUCTIVA (5 AL MILLAR) =	$ 3,542.33	$ 4,109.10
IMPORTE LÍQUIDO =	$ 818,278.66	$ 817,711.89

IMPORTE CON LETRA:	OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 99/100 M. N.	SUBTOTAL GENERAL = $ 708,466.37 I.V.A. 16% = $ 113,354.62 TOTAL = $ 821,820.99

POR EL CONTRATISTA	POR EL H. AYUNTAMIENTO DE LA TANGANCÍCUARO, MICH. 2018 - 2021		
ING. JOSÉ AGUSTÍN MAYA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JOSÉ RAMÓN TRUJILLO AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. RICARDO MAGAÑA GUTIÉRREZ SUPERVISOR DE OBRA	C. RAFAEL MELGOZA MERCADO PRESIDENTE MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TANGANCÍCUARO, MICH.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021